

## Wohnheim-Bau schreitet voran

**Hof** – Der Bau des neuen Studenten-Wohnheims an der Wirthstraße schreitet in großen Schritten voran. Nach Ende der Aushubarbeiten ist mittlerweile erkennbar, was bis in den nächsten Monaten entstehen

soll: „Wir sind derzeit dabei, die ersten Fertigteile zu setzen“, erklärt Stefan Strobel. Für das Unternehmen Goldbeck ist er als Bauleiter in Hof eingesetzt. Zu Beginn der Woche standen schon die ersten Fertigteile

des Bauteils drei, der Keller des Gebäudes ist bereits sichtbar. Stefan Strobel erklärt, wie es danach weitergehen soll: „Zunächst errichten wir das Bauteil drei komplett, danach sind die nächsten dran.“ Währenddessen soll der Innenausbau des bereits fertiggestellten Komplexes vorangetrieben werden. Der Rohbau soll in zirka fünf Wochen stehen. „Wir liegen im Zeitplan“, sagt Strobel. Das Grundstück an der Wirthstraße bietet etwa 8000 Quadratmeter Platz. Es werden drei gleichhohe quaderförmige Bauten entstehen. Sie beinhalten jeweils ein Untergeschoss, das Erdgeschoss und vier Obergeschosse.

Bis Oktober werden zunächst – auf einer Grundfläche von etwa 15 mal 37 Quadratmetern – die beiden jeweils gleich großen Bauten mit je 105 Wohneinheiten entstehen. 2017 soll der dritte, etwas kleinere Wohnblock, auf einer Grundfläche von 15 mal 25 Quadratmetern mit 70 Apartments entstehen. *M.S./tsr*



Den Baufortschritt des Studenten-Wohnheims betrachten die Anwohner der Wirthstraße mit Interesse. *Foto: Jochen Bake*